

abbanoa

COMUNICAZIONE TRASMESSA SOLO VIA FAX  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE AI SENSI DEL D.P.R.  
28.12.2000 N.445 ART. 43, 6° COMMA E DEL  
D.LGS. 07.03.2005 N. 82 ART. 45.

Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna

Cagliari, 28.10.2011

Prot. SM 20627 DG

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Ozieri  
Via Vittorio Veneto 11  
07014 OZIERI  
Fax 079787376



Comune di Ozieri (ss)  
SERVIZIO PROTOCOLLO  
Prot. ARRIVO

N. 0021636

del 28-10-2011

Categoria 10 Classe 6 Fasc. 6

Oggetto: Lavori di somma urgenza per l'adeguamento dell'impianto idrico-fognario per la frazione di Chilivani - ID2004-RE31, Rif. App. 16/2011.

Gentile Sindaco,

con riferimento alla nostra nota prot. 85118 del 11.10.2011, di seguito si fornisce un aggiornamento sulle tempistiche di realizzazione dell'intervento in oggetto che, come noto, Abbanoa eseguirà su espresso mandato dell'Autorità d'Ambito.

L'aggiudicazione definitiva della gara svolta il giorno 19.07.2011 è divenuta efficace a seguito di verifica positiva dei requisiti, pertanto il termine dilatorio è scaduto il 15.10.2011.

Presumibilmente in data 04.11.2011 verrà firmato dal Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria dell'appalto, il verbale di cantierabilità dei lavori così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il nostro Ufficio Contratti, date le gravi criticità gestionali che si stanno verificando sul territorio di Chilivani, sta provvedendo in via prioritaria alla predisposizione del contratto d'appalto che indicativamente potrebbe essere firmato già a metà del mese prossimo.

Una volta perfezionato il contratto la consegna dei lavori potrà essere immediatamente concordata.

L'inizio dei lavori è vincolato al tempo di cui l'impresa necessita per l'approvvigionamento del materiale da utilizzare e verosimilmente potrebbe essere individuato per fine novembre.

I tempi di esecuzione dei lavori sono, così come indicato nel disciplinare di gara, novantasei giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario si porgono distinti saluti.

LA PRESENTE PRATICA È ASSEGNATA  
AL RESPONSABILE

*S. Murtas*

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Maura Anna Cossu

Direzione Generale  
Il Responsabile  
Dott. Sandro Murtas

*S. Murtas*

Direzione Generale Viale Diaz n° 77, 09121 Cagliari  
Tel. 070/60321 Fax 070/6032246

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 145.383.351,00 i.v. - C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929  
Sede Legale Via Strallu, 35 - 08100 Nuoro - Tel. 0784 213600 - Fax 0784 203154  
Sede Amministrativa Viale Diaz 77 - 09125 Cagliari - Tel. 070 603211 - Fax 070 6032297 - [www.abbanoa.it](http://www.abbanoa.it) - e-mail: [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)